


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA Secretaria Municipal de Finanças		Nº da Nota - Serie 0000000030 - E		
			Autenticidade IF2K-74RK		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão:01/09/2023 11:58:44 Competência (Serv.):09/2023					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social.: VILELA & RESENDE ENGENHARIA EIRELI Nome Fantasia: VILELA & RESENDE ENGENHARIA CPF/CNPJ.....: 34.516.530/0001-09 IM: 1019814 IE: Fone: 99476-7888 Endereço.....: RUA PARA,1336 LOJA,SÃO BENEDITO - CEP: 33120230 Município.....: SANTA LUZIA UF:MG Email:clesioresende@yahoo.com.br; adm@cmsassessoriaconta					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social.:PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....:65.144.784/0001-77 IM: IE: Fone: 3133683860 Endereço.....:RUA RUA MACAUBAS,745,JARDIM LAGUNA - CEP: 32140020 Município.....:CONTAGEM UF:MG Email.....:secretaria@novoceu.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			Página 1 de 1		
Termo de fomento 034/2023					
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.					
Processo executado por: 172.16.20.60 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: santaluziaiss.meumunicipio.digital			Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador		
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço Código de Atividade (CNAE) 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139.734,50	2,0000%	2.794,69	139.734,50
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 139.734,50					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312312241896611
23/10/2023 12:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.56
0503700503 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A NOVO CEU

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 102.948-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A NOVO CEU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - STA LUZIA MG

CONTA: 99.614-5

FAVORECIDO: VILELA E RESENDE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 34.516.530/0001-09

VALOR: R\$ 139.734,50

DEBITO EM: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 2.A54.E6D.122.012.4CB

CONTROLE DE MEDIÇÕES


OBRA RESIDENCIAL - SOLÁRIO DO NOVO CÉU

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor	Unid	1ª MEDIÇÃO (30/08/23)	2ª MEDIÇÃO (28/09/23)	3ª MEDIÇÃO (27/10/23)	4ª MEDIÇÃO (30/11/23)
0.0	SERVIÇOS INICIAIS	Quant.	Data	30-ago-23			
		P. Unit.	Qde	100%			
		448.900,00					
		19.718,00	Valor	19.718,00			
1	FUNDAÇÃO	TOTAL					
		%	100				
		Quant.	Data	30-ago-23			
		P. Unit.	Qde	100%			
2	MURO DE ARRIMO	448.900,00					
		38.545,00	Valor	38.545,00			
		TOTAL					
		%	% Acum.	100,00%	100,00%		100,00%
3	PISO	6,48%	Data	30-ago-23			
		448.900,00	Qde	100%			
		29.100,00	Valor	29.100,00			
		TOTAL					
4	ESTRUTURA	%	% Acum.	100,00%	100,00%		100,00%
		Quant.	Data	30-ago-23			
		P. Unit.	Qde	50%			
		448.900,00					
5	ALVENARIA	42.309,00	Valor	21.154,50			
		TOTAL					
		%	% Acum.	50,00%	50,00%		50,00%
		Quant.	Data	30-ago-23			
		4,26%	Data	30-ago-23			
		448.900,00	Qde	50%			
		19.140,00	Valor	9.570,00			
		TOTAL					


		%	100%	% Acum.	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%
		Quant.	8,10%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	36.350,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
6	LAJE	Quant.	2,77%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	12.440,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INFRA)	Quant.	4,38%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	19.660,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CABEAMENTO)	Quant.	2,97%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	13.350,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINOTÉCNICO)	Quant.	3,33%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	14.930,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
10	PASSARELA	Quant.	7,76%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	34.852,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
11	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA APLICADA	Quant.	5,10%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	22.900,00	Valor								
		%	100%	% Acum.								
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	Quant.	100%	Data								
		P. Unit.	448.900,00	Qde								
		TOTAL	100	Valor								
		%	100%	% Acum.								

DATA: 30/08/2023			31/07/2023 à 31/08/2023		
1ª MEDIÇÕES DE SERVIÇOS		Obra: NC - SOLÁRIO	MEDIDOR:	PROPRIETÁRIO: PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÊU	
			Eng.: RENATO	Responsável : RENATO DOS SANTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	VB	100%	19.718,00	19.718,00
2	FUNDAÇÃO	VB	100%	38.545,00	38.545,00
3	MURO DE ARRIMO	VB	100%	29.100,00	29.100,00
4	PISO	VB	100%	21.647,00	21.647,00
5	ESTRUTURA	VB	50%	42.309,00	21.154,50
6	ALVENARIA	VB	50%	19.140,00	9.570,00
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
OBS.:				TOTAL:	139.734,50
				SERVIÇO EXTRA	
				REEMBOLSO	
VISTO DO RESPONSÁVEL:		CONTRATO	R\$ 448.900,00	TOTAL A RECEBER:	
VISTO DO PROPRIETÁRIO:		% CONCLUÍDO	31,13%	139.734,50	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DO SOLÁRIO NO NOVO CÉU
(1ª MEDIÇÃO)

















RUA MACAÚBAS, 745 – JARDIM LAGUNA – CEP 32.140-280

CNPJ 65.144.784/0001-77 - INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

TELEFONE: (31) 3368-6860 www.novoceu.org.br

ESCLARECIMENTO

A nota fiscal 29 da Vilela e Resende Engenharia Eireli emitida em 27/07/2023 corresponde ao serviço de construção de galpão conforme projeto.

Estou a disposição para maiores esclarecimentos.

Carlos Roberto Mirachi
Diretor Presidente Voluntário